



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ตารางที่ ๑

แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
๑	โครงการติดตั้งราวกันตกภายในตำบลสามเรือน หมู่ที่ ๑-๗ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	ติดตั้งราวกันตก ชั้นที่ ๒ ชนิดที่ ๒ (อาบสังกะสีอย่างน้อย ๑๑๐๐กรัม/เมตร) ภายในตำบลสามเรือน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๔๒๒,๐๐๐	✓	-	-	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ ม.ค. ๖๘	๑๐ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.สามเรือน	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓๘ แผง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๖๑,๔๐๐	กองช่าง	๒ เม.ย. ๖๘	๑ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการติดตั้งกระจกโค้งส่องทางแยก หมู่ที่ ๑-๗ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งพร้อม จำนวน ๒๕ ชุด (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๒๑๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ม.ค. ๖๘	๗ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมหนองทอแพ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๔๘๓,๐๐๐	✓	-	-	๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ ม.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๒...

ตารางที่ ๒

แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๕	โครงการเทศบาลคอนกรีต ภายในสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	เทศบาลคอนกรีต กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร (ตาม รายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๘๘,๐๐๐	✓	-	-	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ม.ค. ๖๘	๘ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างห้องประชุมอาคาร ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	ห้องประชุมอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยคอนกรีตเสริม เหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร	๑,๓๓๗,๐๐๐	✓	-	-	๑,๓๓๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.พ. ๖๘	๒๒ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗	ตามแบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑ - ๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	กองช่าง	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการติดตั้งเครื่องปรับ สภาพน้ำ ระบบไฮดรอสมาท์ โกลด์ หมู่ที่ ๒ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฮโดร สมาร์ท โกลด์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สาม เรือนกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ มี.ค.๖๘	๑๘ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ (ด้านหลัง อบต.) หมู่ที่ ๔ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	ฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ผนังข้างรอบอาคาร ขนาด กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๗๐ เมตร -- ปรับปรุงอาคารฯ อาทิ ปูพื้น, ทาสี, งานระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ตลอดจนการตกแต่งภายในและบริเวณรอบ อาคาร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สาม เรือน กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ มี.ค.๖๘	๑๗ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๓...

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โอนตั้งรายการใหม่ในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ตำบล สามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในสนาม กีฬา หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๖ พ.ค. ๖๘	๕ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอนามัยบ้านฉนวน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี	เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอนามัย บ้านฉนวน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ พ.ค. ๖๘	๒๗ ก.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รพ.สต.บ้านฉนวน หมู่ที่ ๕ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อม อุปกรณ์ครบชุด (ตามรายละเอียด ที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๔๑๒,๕๕๕.๘๑	✓	-	-	๔๑๐,๙๕๐.๘๑	กองช่าง	๙ มิ.ย. ๖๘	๖ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและขยายไหล่ทางห ข้างพร้อมวางท่อระบายน้ำและ ติดตั้งราวกันตกปากซอย ๑๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเรือน อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งราวกันตกและสัญญาณ จราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. สามเรือน กำหนด	๔๓๗,๐๐๐	✓	-	-	๔๓๗,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ มี.ค.๖๘	๙ พ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด (ตามรายละเอียด ที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๔...

ตารางที่ ๔

แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบบุคลากรจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๔๐๗,๐๐๐	-	✓	-	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๔๐๗,๐๐๐	-	✓	-	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๕...

ตารางที่ ๕

แสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบบนบสนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๓๙๐,๐๐๐	-	✓	-	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถึงสามแยกลำรางพระพิชัย ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตาราง เมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๑,๗๐๒,๐๐๐	✓	-	-	๑,๓๐๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ ก.ย. ๖๘	๑๑ พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๖...

ตารางที่ ๖

แสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบบุคลากรจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองวังลึก ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๑,๕๐๗,๐๐๐	✓	-	-	๑,๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๙ ก.ย. ๖๘	๒๘ พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองหนองอ้อ หมู่ที่ ๕ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๑,๖๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ ธ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมฝาท่อถนนข้างอนามัยบ้านญวน หมู่ที่ ๕ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๗๔.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อมฝาท่อพัก จำนวน ๒๒ ฝาท่อ (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๙๑๙,๐๐๐	✓	-	-	๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๙ พ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาทั้งหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ท่อพีวีซี ขนาดชั้น ๑๓.๕๐ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ระยะยาว ๓,๕๘๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๒,๑๓๗,๐๐๐	-	✓	-	๒,๑๓๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๗...

ตารางที่ ๗

แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๒๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้านที่ ๔ ตามแบบแปลนอบต.	๑๖๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ ส.ค. ๖๘	๑๔ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาทั้งหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะประมาณ ๔,๒๕๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๒,๘๒๒,๐๐๐	-	✓	-	๒,๘๒๒,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดียว หมู่ที่ ๕ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ ชุด (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๓ ต.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการจัดซื้อถังกรองน้ำสำหรับระบบประปา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๗ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อถังกรองน้ำพร้อมติดตั้งสำหรับระบบประปาหมู่ที่ บ้านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง -ถังกรองสนิมเหล็ก -ฐานรากคอนกรีต จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๒๐๒,๐๑๖	✓	-	-	๒๐๒,๐๑๖	กองช่าง	๓๐ ส.ค. ๖๘	๒๘ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ LED พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๗ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๗๕ ชุด (ตามรายละเอียดที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ ส.ค. ๖๘	๑๗ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๘...

ตารางที่ ๘ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๓๒	โครงการติดตั้งราวกันตก ภายในตำบลสามเรือน หมู่ที่ ๑-๗ ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	ติดตั้งราวกันตก ชั้นที่ ๒ ชนิดที่ ๒ (อาบสังกะสีอย่างน้อย ๑๑๐๐กรัม/ เมตร) ภายใน ตำบลสามเรือน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือนกำหนด)	๓๙๗,๐๐๐	✓	-	-	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง	๒ ก.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าวัดโพธิ์ สามเรือน หมู่ที่ ๓ ตำบล สามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตาราง เมตร เสาค้ำโอบ .๑๕x๐.๑๕x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น และแผ่นพื้น ๔๕ แผ่น (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๔๘๘,๐๐๐	✓	-	-	๔๐๑,๐๐๐	กองช่าง	๒ ก.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งระบบประกาศ กระจายเสียงไร้สายและ แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ ภายใน ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	งานติดตั้งระบบประกาศกระจาย เสียงไร้สายและแจ้งเตือนภัย อัตโนมัติ ภายใน ต.สามเรือน จำนวน ๒๙ ชุด (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด)	๑,๙๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ มี.ค.๖๘	๓๐ มี.ค.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมติดตั้ง ราวกันตกและสัญญาณ จราจรถนนสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งราวกัน ตกและสัญญาณจราจร รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สามเรือน กำหนด	๗๑๘,๓๐๐	✓	-	-	๖๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๕ ก.ย.๖๗	๔ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๘...

ตารางที่ ๙ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๓๖	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสาม เรือน อำเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๔๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๓๒.๐๐ ตร.ม.	๓,๓๗๙,๐๐๐	✓	-	-	๒,๔๓๒,๐๐๐	กองช่าง	๙ ธ.ค. ๖๗	๗ ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐.๐๐ ตร.ม.	๙๔๗,๐๐๐	✓	-	-	๗๓๒,๑๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.ย. ๖๘	๒๕ ต.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวม			๒๙,๖๓๖,๘๗๑.๘๑	๒๗	๙	๑	๒๖,๕๓๗,๕๖๖.๘๑					

/ตารางที่ ๑๐...

ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมของศูนย์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี	เด็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๙,๕๑๓	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐ ม.ค. ๖๘	๑๓ ม.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามเรือนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๔๕,๒๘๐	✓	-	-	๓๖๕,๖๑๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ สู่ประชาชน	ประชาชนตำบลสามเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสามเรือน	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	๗๓,๙๘๕.๒๐	สำนักปลัด	๑๓ ก.พ. ๖๘	๒๔ ก.พ. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๖	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่น ใหม่ต้านภัยยาเสพติด	เด็กและเยาวชนตำบล สามเรือน	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๔,๙๕๐	สำนักปลัด	๖ ก.ค. ๖๘	๑๕ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าหมู่ที่ ๑-๗	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๓,๕๗๙.๒๐	สำนักปลัด	๑๗ มี.ค. ๖๘	๒๕ มี.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลสามเรือน	สตรีตำบลสามเรือน	๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๑๑,๖๐๐	สำนักปลัด	๒๗ มิ.ย. ๖๘	๑๔ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการอบรมและศึกษาดู งานส่งเสริมการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชนตำบลสาม เรือน ผู้บริหาร สมาชิก สภา	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๒๙,๙๑๙.๗๙	สำนักปลัด	๒๒ มิ.ย. ๖๘	๒๓ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สุนัข	๕,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๑๒...

ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กิจกรรม/โครงการตามแนวพระราชดำริ	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒ ก.ย. ๖๘	๔ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	ประชาชนตำบลสามเรือน ผู้นำชุมชน หน่วยงานของรัฐ และบุคลากรของ อบต.สามเรือน จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๗,๗๑๕	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม	๗๐๔,๐๐๐	✓	-	-	๖๑๐,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนกรณีด้านการเกษตร	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพการเกษตรกรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัย และเหตุทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลสามเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนกรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมต้องการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ตำบลสามเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๑๓...

ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑๖	โครงการจัดซื้อจักรพั่น ริมและจักรอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	- จักรพั่นริม แบบอุตสาหกรรม จำนวน ๑๐ เครื่อง - จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง จัดซื้อตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ	๑๕๐,๕๐๐	✓	-	-	๑๕๐,๕๐๐	สำนักปลัด	๑๙ ส.ค. ๖๘	๑๗ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นสนามพร้อมติดตั้ง ให้กับเด็กภายในสนาม กีฬา หมู่ที่ ๓ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กแบบ ชุดหนูน้อยในบ้านขนมปัง ขนาด ๓๒๐x๕๘๐x๓๐๐ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคา ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองการ ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑๒ ส.ค. ๖๘	๑๘ ก.ย.๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการจัดซื้อโต๊ะ อเนกประสงค์เพื่อใช้ใน พื้นที่ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อโต๊ะพับอเนก ประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว จัดซื้อตาม ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๘๖,๗๐๐	✓	-	-	๘๖,๗๐๐	สำนักปลัด	๑๕ ก.ค. ๖๘	๑๓ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการจัดซื้อเต็นท์ อเนกประสงค์เพื่อใช้ ส่วนรวมภายในพื้นที่ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	เต็นท์ผ้าใบ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๒๐ หลัง พร้อมทั้งพ่น สัญลักษณ์ อบต. จัดซื้อตามราคา ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๔๗๕,๐๐๐	✓	-	-	๔๗๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕ ก.ค. ๖๘	๑๓ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๑๔...

ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๒๐	โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็นเพื่อใช้ส่วนรวมภายในพื้นที่ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน ๑๐ ตัว จัดซื้อตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๓๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๘	๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้กับห้องออกกำลังกายภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๑๐๓,๒๐๐	✓	-	-	๑๐๓,๒๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑ ก.ค. ๖๘	๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน หมู่ที่ ๑-๗ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ประชาชน หมู่ ๑-๗ ต.สามเรือน	๒๔,๖๐๐	✓	-	-	๒๔,๖๐๐	สำนักปลัด	๓๑ ก.ค. ๖๘	๒๗ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวม			๓,๕๙๗,๒๘๐	๑๗	-	๕	๓,๓๓๕,๓๗๒.๑๙					

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน(อปพร.) ตำบลสามเรือน	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙๓,๖๓๐	สำนักปลัด	๑๕ ส.ค. ๖๘	๑๕ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมการจัด เวทีประชาคม	ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลสามเรือน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๒,๓๘๕.๒๐	สำนักปลัด	๗ ม.ค. ๖๘	๒๑ ม.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันเหตุและ บรรเทาสาธารณภัย	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสามเรือน กรณี เยียวยาผู้ประสบภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินใน เขตพื้นที่ตำบลสามเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี
รวม			๒๘๐,๐๐๐	๒	-	๒	๒๐๖,๐๑๕.๒๐					

/ตารางที่ ๑๖...

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการจ้างเหมา เอกชนจัดเก็บขยะมูล ฝอยภายในตำบล สามเรือน หมู่ที่ ๑ - ๗	จ้างเหมาจัดเก็บขยะ หมู่ที่ ๑ - ๗	๑,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๒๐๗,๗๑๒.๒๕	สำนักปลัด	๒ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการคัดแยก ขยะในพื้นที่ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ประชาชน หมู่ ๑ - ๗	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดตั้งธนาคารขยะ	- รับสมัครสมาชิกใน ตำบลเข้าร่วมโครงการ ธนาคารขยะ จำนวน ๕๐ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	กองช่าง	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำและพื้นที่ สาธารณะ	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และพื้นที่สาธารณะ	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	๒๐๙,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๖ ส.ค. ๖๘	๑๔ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๑๗...

ตารางที่ ๑๗

แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งบสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องเติม อากาศกังหันตลับน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในชุมชน ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ลำคลองสาธารณะพื้นที่ ตำบลสามเรือน	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ก.ค. ๖๘	๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวม			๒,๔๒๗,๐๐๐	๓	-	๒	๑,๙๑๖,๗๑๒.๒๕					

/ตารางที่ ๑๘...

ตารางที่ ๑๘ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการจัดพิธีวันเฉลิม พระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวราง กูร	วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๙,๘๖๘.๑๖	สำนักปลัด	๒๘ ก.ค. ๖๘	๒๘ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินี	วันที่ ๓ มิถุนายน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	สำนักปลัด	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	ริมคลองบางป่า- สามเรือน หลังวัดโพธิ์ ราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๔๖,๑๗๑.๐๐	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๙๗,๒๐๒.๒๙	สำนักปลัด	๑๒ ส.ค. ๖๘	๑๒ ส.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการประเพณีแห่ เทียนพรรษา	วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธา ธรรม หมู่ที่ ๒,วัด คลองสามเรือน หมู่ที่ ๔ และวัดเกาะเจริญ ธรรม หมู่ที่ ๖	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	๖๙,๙๗๐.๔๐	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๙ ก.ค. ๖๘	๙ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

/ตารางที่ ๑๙...

ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๖	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ประชาชน หมู่ที่ ๑-๗	๓๕๐,๐๒๕.๑๖	✓	-	-	๓๔๗,๕๗๔.๔๐	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๔ เม.ย. ๖๘	๑๔ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตำบลสามเรือน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๐	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล อบต. สามเรือนคัพ	ผู้สูงอายุตำบลสามเรือน	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙๘,๕๔๘.๕๐	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๔ พ.ย. ๖๗	๒๒ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
รวม		-	๑,๑๒๐,๐๒๕.๑๖	๖	-	๒	๑,๐๐๙,๓๓๔.๗๕			-		

/ตารางที่ ๒๐...

ตารางที่ ๒๐ แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหาร วางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน เดือน ปี ที่เริ่ม ดำเนินการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ						
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.สามเรือน	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๒๐	สำนักปลัด	๒๓ ก.ย. ๖๘	๒๓ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานสถานที่ กลาง สำหรับศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา ศักยภาพการบริหาร จัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	อุดหนุนเทศบาล ตำบลหลัก เมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี/อปท.ที่ได้รับ มอบหมาย จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี ณ สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำเภอ เมืองราชบุรี จำนวน ๑ ศูนย์	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๔ พ.ย. ๖๗	๕ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่มี
รวม		-	๙๘,๐๐๐	๒	-	-	๓๘,๐๒๐	-				